



नेपाल सरकार  
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय



सिंहदरबार, काठमाडौं  
नेपाल ।

पत्र संख्या :

च.नं. :

मिति : २०७५/०५/१२

प्रेस विज्ञप्ति

मिति २०७५/०३/२७ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको समुपस्थिति तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूहरूको उपस्थितिमा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूबाट सडक बत्ति, चावहिल-बौद्ध-जोरपाटी सडक र कलंकी-धानकोट सडक एवम् उपत्यकाका सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने लगायतका विषयमा आगामी ५० दिनभित्र महसुस हुने गरी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको । साथै मिति २०७५/०४/१६ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले उपत्यकाका प्रमुख सडकहरूमा रहेका खाल्डाखुल्डी पुर्न, मुख्य सडकहरूमा सडक बत्तिको व्यवस्था गर्न, सडकमा सडक सङ्केत समेतको व्यवस्था मिलाउन तथा कलंकी-नागढुङ्गा सडक र चावहिल-जोरपाटी सडक कालोपत्रे र कोरिडोरका सडकहरूको निर्माण तथा मर्मतसंभारलाई प्राथमिकता दिई पूर्वनिर्धारित समय (भाद्र १५ गते) भित्र सम्पन्न गर्न दिनुभएको निर्देशनको हालसम्म भएको कार्यको २०७५/०५/१२ गते यस कार्यालयबाट अनुगमन गर्दा देहाय बमोजिम अवस्था रहेको देखिन्छः

**चावहिल-बौद्ध-जोरपाटी सडक खण्डमा सम्पन्न भएका कार्यहरूः**

१. सडक विस्तार आयोजना वानेश्वरको जिम्मेवारीमा रहेको उक्त चावहिल-बौद्ध-जोरपाटी सडक २ वर्षको योजना अवधिमा करिब ३०% काम सम्पन्न भएको देखिएको ।

**चावहिल-बौद्ध-जोरपाटी सडक खण्डमा सम्पन्न हुन बाँकी कार्यहरूः**

१. सडकका केही ठूला खाल्डाखुल्डीहरू पुरिएको भएतापनि स-साना खाल्डाखुल्डी यथावत् रहेको र पानी समेत जमेको ।
२. विद्युत र टेलिफोनका पोल तथा तारहरू हटाउने कार्य प्रतिबद्धता जनाए अनुसार नभएको । साथै कतिपय नयाँ गाडिएका विद्युतका पोलहरू सडक छेउको नाली तथा पैदल मार्गको मध्यभागमा गाडिएको ।
३. निर्माण सामग्रीहरू सडकमा यत्रतत्र छरिएर रहेको ।
४. सडक विस्तार आयोजना वानेश्वरको जिम्मेवारीमा रहेको उक्त चावहिल-बौद्ध-जोरपाटी सडक २ वर्षको योजना अवधिमा करिब ७०% काम गर्न बाँकी रहेको ।

**कलंकी-नागढुङ्गा सडकखण्डमा सम्पन्न भएका कार्यहरूः**

१. महाशक्ति पेट्रोल पम्प नजिकको सडक खण्डमा ढलान कार्य हुँदै गरेको तथा उक्त स्थानका पोल र तारहरू हटाइएको ।

टेलिफोन : ४२११०२५, ४२११०४०, ४२११०३५, ४२११०८०, ४२११०७३, ४२११०२९, ४२११०३८

फ्याक्स : ४२११०६५, ४२११०८६, ४२११०३८, ४२११०२९, ४२११०४७ पौ.ब.नं. : २३३१२, काठमाडौं, नेपाल

ई-मेल : [info@opmcm.gov.np](mailto:info@opmcm.gov.np)

वेब साइट : <http://www.opmcm.gov.np>



नेपाल सरकार  
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय  
सिंहदरवार, काठमाडौं

सिंहदरवार, काठमाडौं  
नेपाल ।

पत्र संख्या :

च.नं. :


मिति : २०७५।०५।१२

२. त्रिभुवन पार्कदेखि बज्रला सप्लायर्ससम्म दुवैतर्फ बाटो, पोल र तारको व्यवस्थापन सम्पन्न भएको ।
३. हाइभिजनवाट माउन्ट सगरमाथा त्रिलियन्ट एकेडेमीसम्म तार, पोल सारी एकतर्फी सडक कालोपत्रे गरिएको ।
४. बलम्बु स्याटलाईट स्टेशनदेखि तल सडकमा ग्रेडर लगाएर सम्प्राप्तको, सार्वजनिक भवनको अगाडिको भाग खाली भइसकेको ।
५. सतुङ्गलवाट बर्डलिंकको विल्डिङसम्म कालोपत्रेको लागि बेस तयार गरेको, चौधरी ग्रुप कम्पनी अगाडि एकतर्फी कालोपत्रे भएको र सतुङ्गल सिप्रदी ओरालोदेखि बल्खु पुलसम्म बाटो बनेको र उक्त स्थानहरूमा पोल र तार हटाइएको ।

**कलंकी-नागढुङ्गा सडकखण्डमा सम्पन्न हुन बाँकी कार्यहरू:**

१. महाशक्ति पेट्रोल पम्पदेखि मंगलोदय मा.वि.सम्म पोल सार्न बाँकी, घरहरू हटाउन बाँकी, Right of way बाँकी रहेका कारण बाटो विस्तार नभएको तथा खाल्डाहरू यथावत् रहेका ।
२. त्रिभुवन पार्क धानकोटको ओरालोमा खाल्डाहरू बढी रहेका, बीचबीचमा retaining wall लगाए पनि पोलहरू सारी नसकिएको ।
३. हाइभिजन-माउन्ट सगरमाथा त्रिलियन्ट एकेडेमीदेखि दूरसञ्चार कम्पाउन्डसम्म, आदर्श नगर टोलदेखि नैकाप तीनथाना फेमिली मार्टसम्म र सतुङ्गल मुख्य बजारमा तार, पोल हटाउने कार्य बाँकी रहेको ।

अनुगमनका क्रममा देखिएका केही सकारात्मक कार्यका अलावा बाँकी कामहरू समयमै सम्पन्न गर्नका लागि तत्काल खाल्डाखुल्डीहरूमा Base हाली सम्प्राप्त, नाली (Water Drainage) बनाई मुख्य ढलमा मिसाउने, निर्माण सामग्रीहरू र फोहरमैला तत्काल उपयुक्त ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने, विद्युत र टेलिफोनका पोल तथा तारहरू हटाउने, यथासक्य चाँडो आयोजना सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

  
विनोद बहादुर कुँवर  
प्रवक्ता

टेलिफोन : ४२११०२५, ४२११०४०, ४२११०३५, ४२११०८०, ४२११०७३, ४२११०२१, ४२११०३८

फ्याक्स : ४२११०६५, ४२११०८६, ४२११०३८, ४२११०२१, ४२११०४७ पो.ब.नं. : २३३१२, काठमाडौं, नेपाल

ई-मेल : [info@opmcm.gov.np](mailto:info@opmcm.gov.np)

वेब साइट : <http://www.opmcm.gov.np>